

සුළු ඉදිකිරීමක් සහිත විවෘත  
කිරීමට හැකියාව පවතින  
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන

# පොල්ගහවෙල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය



- 1. පළාත :- වයඹ
- 2. දිස්ත්‍රික්කය :- කුරුණෑගල
- 3. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය :- පොල්ගහවෙල
- 4. ග්‍රාම සේවක වසම :- මඩලගම
- 5. වැඩ ආරම්භ කළ දිනය :- 2011.11.15
- 6. ඉදිකිරීම් කළ ආයතනය :- සංස්කෘතික සංරක්ෂණ හා ඉදිකිරීම් පොදු.සමාගම
  
- 7. උපදේශන ආයතනය :- දිස්ත්‍රික් ලේකම් , කුරුණෑගල

- 8. මුළු ඇස්තමේන්තු වටිනාකම :- රු.මි.20.1
- 9. වියදම :- රු.මි. 19.0
- 10. අනෙකුත් වැඩ සඳහා වියදම :- රු.මි. 1.63

## 11. තව දුරටත් කළ යුතු වැඩ කොටස් :-

කොඩි කණු පිහිටුවා සකස් කිරීම  
 තිර රෙදි දැමීම  
 වැසිකිලි පද්ධතිය සකස් කිරීම  
 වයරින් සම්පූර්ණ කිරීම.  
 මධ්‍යස්ථාන ගොඩනැගිල්ලේ  
 තීන්ත ආලේපය,  
 ගොඩනැගිල්ලේ සුළු අළත්වැඩියාවන්

# කැබිනිගොල්ලුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය



1. පළාත :- උතුරුමැද
2. දිස්ත්‍රික්කය :- අනුරාධපුරය
3. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය :- කැබිනිගොල්ලුව
4. ග්‍රාම සේවක වසම :- අංක. 18 කැබිනිගොල්ලුව
5. වැඩ ආරම්භ කළ දිනය :- 2012.02.10
6. ඉදිකිරීම් කටයුතු කළ ආයතනය :- දිස්ත්‍රික් ලේකම්, අනුරාධපුර

7. මුල් ඇස්තමේන්තුව :- රු.මි. 14.51
8. වියදම :- රු.මි. 7.55
9. අනෙකුත් වැඩ සඳහා වියදම :- රු.මි. 2.75

තව දුරටත් කළ යුතු වැඩ කොටස්:-

උපකරණ හා තාල වාද්‍ය භාණ්ඩ සැපයිය යුතුය.  
ජල ටැංකියක් ඉදි කිරීම  
ගොඩනැගිල්ලෙහි ඉතිරි අඩුපාඩු සම්පූර්ණ කිරීම

# මහඔය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය



- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 1. පළාත                      | :- නැගෙනහිර    |
| 2. දිස්ත්‍රික්කය             | :- අම්පාර      |
| 3. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය | :- මහඔය        |
| 4. ග්‍රාම සේවක වසම           | :- මහඔය        |
| 5. වැඩ ආරම්භ කළ දිනය         | :- 2015.10.06  |
| 6. ඇස්තමේන්තු ගත මුදල        | :- රු.මි. 23.9 |
| 7. වියදම                     | :- රු.මි. 8.5  |
| 8. අනෙකුත් වියදම්            | :- රු.මි.10.0  |

## 9. තව දුරටත් කළ යුතු වැඩ කොටස්:-

- මධ්‍යස්ථානය වටා තාප්පය ඉදි කිරීම හා පැති බැම්මක් ඉදි කිරීම
- භූමිය සැකසීම
- කොඩිකණු පිහිටුවීම ඉදි කිරීම
- වේදිකාව සඳහා තිර රෙදි සහ ජනෙල් සඳහා තිර රෙදි යෙදීම
- පිවිසුම් මාර්ගය ඉදි කිරීම
- ගොඩනැගිල්ලෙහි ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම

# මාවතගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය



1. පළාත :- වයඹ
2. දිස්ත්‍රික්කය :- කුරුණෑගල
3. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය :- මාවතගම
4. ග්‍රාම සේවක වසම :- මාවතගම
5. වැඩ ආරම්භ කළ දිනය :- 2013.04.26
6. ඇස්තමේන්තු ගත මුදල :- රු.මි.32.44
7. ගෙවූ මුදල :- රු. මි. 20.22
8. අනෙකුත් වියදම් :- රු. මි. 1.96
9. ඉදිකිරීම් කටයුතු කළ ආයතනය :- දිස්ත්‍රික් ලේකම්, කුරුණෑගල
10. තවදුරටත් සිදු කළ යුතු වැඩ :-
  - විදුලි පද්ධතිය සකසා ගැනීම
  - සිවිලිමේ අඩුපාඩු සකස් කිරීම
  - ආරක්ෂිත වැට සහ ගේට්ටුව සවි කිරීම